Fecha de corte **08 de dic 2024** 








Modificado

49,049.8

**Ejercido** 




**52,373.7**Calendario al mes



3,324.0 Saldo al corte



227.4
Trámite de pago





Fecha de corte **08 de dic 2024** 

## Ejercido en la semana por áreas




Sector	Ejercido al cierre del 30 de nov	Ejercido al cierre del 08 de dic	Ejercido en la semana	Saldo al año
Carretero	37,539.02	38,453.77	914.8	2,628.0
Caminos Rurales y Alimentadores	6,468.74	6,580.34	111.6	758.0
Carreteras Federales	10,694.67	10,837.73	143.1	891.1
Conservación de Carreteras	13,233.71	13,862.29	628.6	840.2
Desarrollo Carretero	6,951.66	6,973.39	21.7	131.3
Servicios Técnicos	190.24	200.02	9.8	7.4
Ferroviario	10,567.35	10,596.00	28.7	696.0
Ferroviario y Multimodal	10,567.35	10,596.00	28.7	696.0
Total	48,106.37	49,049.78	943.4	3,324.0











Fecha de corte

08 de dic 2024

## Desglose de saldos por Direcciones Generales, Programas Presupuestarios y Proyectos



Subsector	Original	Modificado	Calendario Ene - Nov	Ejercido	Pendiente de ejercer	Pagos en trámite en Sistema	Pendiente de ejercer despues de pagos en trámite	Calendario de Dic	Pendiente de ejercer al cierre del año	Elementos del proyecto
<b>□</b> Caminos Rurales y Alimentadores	22,540.9	7,338.3	7,338.3	6,580.3	758.0	15.9	742.1	0.0	742.1	
H K031 - Construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores	1,704.0	2,223.6	2,223.6	1,713.0	510.6	0.4	510.2	0.0	510.2	
H K037 - Conservación de infraestructura de caminos rurales y alimentadores	1,977.5	4,288.0	4,288.0	4,138.6	149.4	15.3	134.1	0.0	134.1	
	500.0	160.4	160.4	120.8	39.6	0.2	39.3	0.0	39.3	
R026 - Infraestructura de Comunicaciones y Transportes	11,170.3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
R027 - Infraestructura de Comunicaciones y Transportes	7,189.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	<b>용</b>
<ul> <li>         ⊕ U004 - Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras     </li> </ul>	0.0	666.3	666.3	607.9	58.4		58.4	0.0	58.4	<b>⊗</b>
<b>□</b> Carreteras Federales	11,155.2	11,728.8	11,728.8	10,837.7	891.1	34.9	856.2	0.0	856.2	
H K003 - Construcción y modernización de carreteras federales	7,471.6	11,127.8	11,127.8	10,283.8	844.0	26.9	817.1	0.0	817.1	
	524.1	51.5	51.5	11.9	39.6	7.9	31.6	0.0	31.6	@
<b>H</b> K048 - Liberación de derecho de vía	1,349.4	549.5	549.5	542.0	7.5	0.0	7.5	0.0	7.5	
<b>R026 - Desarrollo de Infraestructura Estatal</b>	1,810.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	@
<b>☐</b> Conservación de Carreteras	19,318.5	14,702.5	14,702.5	13,862.3	840.3		840.3	0.0	840.3	
+ G003 - APP's	8,318.5	8,318.5	8,318.5	7,560.4	758.2		758.2	0.0	758.2	
H K032 - Conservación y reconstrucción de carreteras	11,000.0	6,384.0	6,384.0	6,301.9	82.1		82.1	0.0	82.1	
<b>■ Desarrollo Carretero</b>	6,784.0	7,104.7	7,104.7	6,973.4	131.4		131.4	0.0	131.4	
+ G003 - PPS y APP	6,784.0	6,942.7	6,942.7	6,812.4	130.3		130.3	0.0	130.3	
	0.0	6.9	6.9	6.9	0.0		0.0	0.0	0.0	<b>©</b>
<b>H</b> K048 - Liberación de derecho de vía	0.0	155.2	155.2	154.1	1.0		1.0	0.0	1.0	<b>&amp;</b>
<b>□</b> Ferroviario y Multimodal	9,092.0	11,292.0	11,292.0	10,596.0	696.0	0.2	695.7	0.0	695.7	
Total	69,214.8	52,373.7	52,373.7	49,049.8	3,324.0	51.0	3,272.9	0.0	3,272.9	

Área / Programa Presupuestal	Original	Modificado	Calendario al mes	Ejercido	Pendiente de ejercer del mes	Calendario a diciembre	Pendiente de ejercer al cierre del año
Caminos Rurales y Alimentadores	22,540.9		7,191.9	6,468.7		146.4	869.6
K031	1,704.0	2,223.6	2,079.0	1,711.6	367.4	144.7	512.1
Construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores	1,704.0	2,223.6	2,079.0	1,711.6	367.4	144.7	512.1
Camino Agua Prieta - Bavispe. Tr. Del Km. 80+000 Al Km. 140+000	0.0	63.6	63.6	63.6	0.0	0.0	0.0
Camino Bahía Tortugas - Punta Eugenia	0.0	450.0	449.9	446.5	3.4	0.1	3.5
Camino Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlatzala	644.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Camino Minatitlan - Hidalgotitlán	0.0	100.0	100.0	99.9	0.1	0.0	0.1
Camino Tayoltita - Lim. Edos. Dgo/Sin	1,060.0	1,060.1	915.5	662.4	253.1	144.6	397.7
Camino Vado Hondo - Lim. Edos. Sin/Dgo.	0.0	360.0	360.0	250.1	109.9	0.0	109.9
Construcción Del Puente Santa Cruz, Km 4+500 Del Camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón	0.0	190.0	190.0	189.0	1.0	0.0	1.0
K037	1,977.5	4,288.0	4,286.3	4,029.9	256.4	1.8	258.1
Conservación de infraestructura de caminos rurales y alimentadores	1,977.5	4,288.0	4,286.3	4,029.9	256.4	1.8	258.1
Atención De Las Obras De Emergencia En Caminos Rurales Y Alimentadores Afectados Por Diversos Desastres Naturales Ocurridos En El Año 2020	0.0		4.4	4.3	0.1	0.0	0.1
Atención De Las Obras De Emergencia En Caminos Rurales Y Alimentadores Afectados Por Huracán "Grace"	0.0		35.1	0.1	34.9	0.0	34.9
Atención De Las Obras De Emergencia En Caminos Rurales Y Alimentadores Afectados Por Huracán "Hilary"	0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Atención De Las Obras De Emergencia En Caminos Rurales Y Alimentadores Afectados Por Huracán "Olaf"	0.0		3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Atención De Las Obras De Emergencia En Caminos Rurales Y Alimentadores Afectados Por Huracán Agatha En El Estado De Oaxaca	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Atención De Las Obras De Emergencia En Caminos Rurales Y Alimentadores Afectados Por Huracán Norma En El Estado De Baja California Sur	0.0		0.2	0.2	0.0		
Atención De Las Obras De Emergencia En Caminos Rurales Y Alimentadores Afectados Por Huracán Otis	0.0	67.7	67.5	58.7	8.7	0.2	8.9
Atención De Las Obras De Emergencia En Caminos Rurales Y Alimentadores Afectados Por La Tormenta Tropical Nadine En El Estado De Veracruz	0.0	94.9	94.9	0.0	94.9	0.0	94.9
Atención De Las Obras De Emergencia En Caminos Rurales Y Alimentadores Afectados Por Tormenta Tropical Max En El Estado De Guerrero	0.0	202.2	201.2	200.1	1.1	1.0	2.1
Atención De Las Obras De Emergencia En Caminos Rurales Y Alimentadores, Afectados Por Lluvia Severa, Inundación Fluvial Y Pluvial En Veracruz	0.0	6.7	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0

Obras De Emergencia En Caminos Rurales Para La Mitigación De Daños Ocasionados Por Lluvia Severa Provocada Por El Huracán Categoría 1							
"Nora"	0.0	14.7	14.7	6.1	8.6	0.0	8.6
Programa De Conservación De Infraestructura De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras 2024	0.0	2,377.6	2,377.0	2,269.0	108.0	0.6	108.6
Programa De Conservación De Infraestructura De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras 2024 [Centro Sict Oaxaca]	843.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Programa De Conservación De Infraestructura De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras 2024 [Centro Sict Guerrero]	1,084.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Programa De Conservación De Infraestructura De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras 2024 [Centro Sict Hidalgo]	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Programa De Conservación De Infraestructura De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras 2024 [Oficinas Centrales]	0.0	1,481.0	1,481.0	1,481.0	0.0	0.0	0.0
K039	500.0	160.4	160.4	119.4	41.0	0.0	41.0
Estudios y proyectos	500.0	160.4	160.4	119.4	41.0	0.0	41.0
Centro Sict Aguascalientes	0.0	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Baja California Sur	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Campeche	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Chiapas	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Coahuila	0.0	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Colima	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Durango	0.0	5.3	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Estado De México	0.0	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Guanajuato	0.0	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Guerrero	0.0	9.6	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Hidalgo	0.0	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Jalisco	0.0	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Michoacán	0.0	3.8	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Morelos	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Nayarit	0.0	3.8	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Oaxaca	0.0	21.3	21.3	21.2	0.1	0.0	0.1
Centro Sict Puebla	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Querétaro	0.0	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Sinaloa	0.0	5.1	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Sonora	0.0	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Tamaulipas	0.0	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Tlaxcala	0.0	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Zacatecas	0.0	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0
Oficinas Centrales De La Dgc	500.0	68.0	68.0	27.1	40.9	0.0	40.9
·							

Infrastrutura de Comunicaciones y Transportes   1370   0.	R026	11,170.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Centro Nict Cusarriano   2024   0.0   0.	Infraestructura de Comunicaciones y Transportes	11,170.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Centro Sich Holdsign		1,250.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Moreins	Centro Sict Guerrero	2,024.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Centro Sich Nayarri Cubris   123,7   0,0	Centro Sict Hidalgo	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Centro Sci Nuebla   16.0   0	Centro Sict Morelos	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Sinaloa   1923   10,0	Centro Sict Nayarit	1,213.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Centro Scit Sanora	Centro Sict Puebla	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Centro Sict Zacalecás   1138   130   100	Centro Sict Sinaloa	2,232.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Officials Centrales De La Dgc         3,572.0         0.0 <t< td=""><td>Centro Sict Sonora</td><td>672.5</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></t<>	Centro Sict Sonora	672.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
No.   1987   1988   1	Centro Sict Zacatecas	113.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Infrastructura de Comunicaciones y Transportes   7,1891   0,0	Oficinas Centrales De La Dgc	3,572.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Display   Construction   Construct	R027	7,189.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Moder   Modernización De La Carretera Federal La Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lum De Edos Gro/Oaxa.   1908   1908   1909   1908   1909   19	Infraestructura de Comunicaciones y Transportes	7,189.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras   0.0   666.3   666.3   667.9   58.4   0.0   58.4   6.0   6.0	Oficinas Centrales De La Dgc	7,189.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Centro Skrt Oaxaca	U004	0.0	666.3	666.3	607.9	58.4	0.0	58.4
11552   11,728   11,526   11,728   10,694   10,694   10,904   10,003   10,003   10,004   11,1178   10,928   10,1818   146,9   199,0   946,0   10,005   10,	Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras	0.0	666.3	666.3	607.9	58.4	0.0	58.4
K003         7,471.6         11,127.8         10,928.7         10,181.8         746.9         199.0         94.00           Construcción y modernización de carreteras federales         7,471.6         11,127.8         10,928.7         10,181.8         746.9         199.0         94.0           Acapulco - Zihuatanejo         0         0         0         4         0         0         0           Acayucan - Ent. La Ventosa         272.0         842.9         842.8         798.3         44.6         0         0           Carretera Transpeninsular, Tramo Del Km 15-400 Al Km 21+600         0         52.5         52.5         45.5         7.1         0.0         7.7           Construcción De La Carretera Real Del Monte - Ent. Huasca         1,000         3.2         3.24         3.0         3.0         0.0         0           Entronque Aeropuerto Canciún         0         3.2         3.29         3.2         3.0         0.0         0.0           Uibramiento Sayula         0         3.2         3.2         3.2         0.0         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Mex-085 Portezuelo-Cd. Valles         2,91         3,239         3,239         3,239         3,23         0         0         0	Centro Sict Oaxaca	0.0	666.3	666.3	607.9	58.4	0.0	58.4
Construcción y modernización de carreteras federales         7,471.6         11,127.8         10,928.7         10,181.8         74.6         19.0         94.6           Acapuico - Zihuatanejo         0.0         0.4         0.4         0.4         0.0         0.0         0.4           Acayucan - Ent. La Ventosa         272.0         842.9         842.8         798.3         44.6         0.0         44.6           Carretera Transpeninsular, Tramo Del Km 15+400 Al Km 21+600         0.0         5.25         5.25         45.5         7.1         0.0         7.1           Construcción De La Carretera Real Del Monte - Ent. Huasca         1,208.0         1,510.3         1,446.5         1072.8         373.7         63.8         437.5           Entronque Aeropuerto Cancún         0.0         3.4         3.4         3.4         0.0         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lim. De Edos Gro./Oax.         1,432.2         1,942.1         1,941.2         1,941.2         1,941.2         1,941.2         1,941.2         1,941.2         1,941.2         1,941.2         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0 <td></td> <td>11,155.2</td> <td>11,728.8</td> <td>11,526.9</td> <td>10,694.7</td> <td>832.3</td> <td>201.9</td> <td>1,034.1</td>		11,155.2	11,728.8	11,526.9	10,694.7	832.3	201.9	1,034.1
Acapulco - Zihuatanejo         0.0         0.4         0.4         0.0         0.0         0.0           Acapucan - Ent. La Ventosa         2720         842.9         842.8         798.3         44.6         0.0         44.6           Carretera Transpeninsular, Tramo Del Km 15+400 Al Km 21+600         0.0         5.5         5.5         45.5         7.1         0.0         7.1           Construcción De La Carretera Real Del Monte - Ent. Huasca         1,208.0         1,503.3         1,446.5         1,072.8         373.7         63.8         437.5           Entronque Aeropuerlo Cancún         0.0         3.4         3.4         3.4         0.0         0.0         0.0           Libramiento Sayula         0.0         3.29         32.9         32.9         0.0         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lím. De Edos. Gro./Oax         1,434.2         1,942.1         1,941.2         0.9         0.0         0.9           Modernización De La Carretera Federal Mex-085 Portezuelo- Cd. Valles         0.0         2,981.0         3,237.1         3,237.6         1.4         0.0         1.5           Oxaca-a- Puerto Escondido- Huatulco         0.0         1,992.0         1,992.0         1,992.1	K003	7,471.6	11,127.8	10,928.7	10,181.8	746.9	199.0	946.0
Acayucan - Ent. La Ventosa         842.9         842.8         798.3         44.6         0.0         44.6           Carretera Transpeninsular, Tramo Del Km 15+400 Al Km 21+600         0.0         52.5         52.5         45.5         7.1         0.0         7.1           Construcción De La Carretera Real Del Monte - Ent. Huasca         1,208.0         1,510.3         1,446.5         1,072.8         37.3         63.8         43.7           Entronque Aeropuerto Cancún         0.0         3.2         3.2         3.2         0.0         0.0         0.0           Libramiento Sayula         0.0         3.2         3.29         3.29         3.29         0.0         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lim. De Edos. Gro./Oax         1,434.2         1,941.1         1,941.2         0.9         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Mex-085 Portezuelo- Cd. Valles         2,981.0         3,231.1         3,237.6         1.4         0.0         1.5           Oxacaca-Puerto Escondido- Huatulco         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0<	Construcción y modernización de carreteras federales	7,471.6	11,127.8	10,928.7	10,181.8	746.9	199.0	946.0
Carretera Transpeninsular, Tramo Del Km 15+400 Al Km 21+600         0.0         52.5         52.5         45.5         7.1         0.0         7.1           Construcción De La Carretera Real Del Monte - Ent. Huasca         1,208.0         1,510.3         1,446.5         1,072.8         373.7         63.8         437.5           Entroque Aeropuerto Cancún         0.0         3.4         3.4         3.4         0.0         0.0         0.0           Libramiento Sayula         0.0         32.9         32.9         32.9         32.9         0.0         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lim. De Edos. Gro./Oax         1,434.2         1,942.1         1,942.1         1,941.2         0.9         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles         2,981.3         3,231.3         3,237.6         1,4         0.0		0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
Construcción De La Carretera Real Del Monte - Ent. Huasca         1,208.0         1,510.3         1,446.5         1,072.8         373.7         63.8         437.5           Entroque Aeropuerto Cancún         0.0         3.4         3.4         3.4         0.0         0.0         0.0           Libramiento Sayula         0.0         32.9         32.9         32.9         0.0         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lim. De Edos. Gro/Oax.         1,434.2         1,942.1         1,942.1         1,942.1         1,942.1         0.0         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lim. De Edos. Gro/Oax.         1,434.2         1,942.1         1,942.1         1,942.1         1,942.1         0.0	Acayucan - Ent. La Ventosa	272.0	842.9	842.8	798.3	44.6	0.0	44.6
Entronque Aeropuerto Cancún         0.0         3.4         3.4         3.4         0.0         0.0         0.0           Libramiento Sayula         0.0         32.9         32.9         32.9         32.9         0.0         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lím. De Edos. Gro./Oax.         1,434.2         1,942.1         1,942.1         1,941.2         0.9         0.0         0.9           Modernización De La Carretera Federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles         2,981.0         3,239.1         3,237.1         1,942.1         1,942.1         1,942.1         0.0		0.0	52.5	52.5	45.5	7.1	0.0	
Libramiento Sayula         0.0         32.9         32.9         32.9         0.0         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lím. De Edos. Gro./Oax.         1,4342         1,9421         1,9421         1,941.         0.9         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Mex-085 Portezuelo- Cd. Valles         2,981.         3,2391         3,237.         1,4         0.0         1,5           Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco         0.0 <t< td=""><td>Construcción De La Carretera Real Del Monte - Ent. Huasca</td><td>1,208.0</td><td>1,510.3</td><td>1,446.5</td><td>1,072.8</td><td>373.7</td><td>63.8</td><td>437.5</td></t<>	Construcción De La Carretera Real Del Monte - Ent. Huasca	1,208.0	1,510.3	1,446.5	1,072.8	373.7	63.8	437.5
Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lím. De Edos. Gro./Oax.         1,434.2         1,942.1         1,942.1         1,941.2         0.9         0.0         0.0           Modernización De La Carretera Federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles         2,981.0         3,239.1         3,239.1         3,237.6         1.4         0.0         1.5           Oaxaca-Puerto Escondido- Huatulco         0.0         0	Entronque Aeropuerto Cancún	0.0	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0
Modernización De La Carretera Federal Mex-085 Portezuelo- Cd. Valles       2,981.0       3,239.1       3,239.1       3,237.6       1.4       0.0       1.5         Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco       0.0 </td <td>Libramiento Sayula</td> <td>0.0</td> <td>32.9</td> <td>32.9</td> <td>32.9</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td></td>	Libramiento Sayula	0.0	32.9	32.9	32.9	0.0	0.0	
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco       0.0	Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lím. De Edos. Gro./Oax.	1,434.2	1,942.1	1,942.1	1,941.2	0.9	0.0	0.9
Ozuluama-Tampico       0.0       14.9       14.9       14.8       0.1       0.0       0.1         Pachuca - Huejutla, Tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán       478.0       577.4       568.2       498.3       69.8       9.3       79.1         Puente Vehicular Nichupté       1,098.4       1,924.5       1,924.5       1,924.5       1,894.7       29.8       0.0       29.8         Rizo De Oro-La Concordia 2 Puentes       0.0       987.4       861.4       642.0       219.4       125.9       345.4         K033       524.1       51.5       51.5       5.5       46.0       0.0       46.0         Estudios y proyectos       524.1       51.5       51.5       55.5       46.0       0.0       46.0	Modernización De La Carretera Federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	2,981.0	3,239.1	3,239.1	3,237.6	1.4	0.0	1.5
Pachuca - Huejutla, Tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán       478.0       577.4       568.2       498.3       69.8       9.3       79.1         Puente Vehicular Nichupté       1,098.4       1,924.5       1,924.5       1,894.7       29.8       0.0       29.8         Rizo De Oro-La Concordia 2 Puentes       0.0       987.4       861.4       642.0       219.4       125.9       345.4         K033       524.1       51.5       51.5       5.5       46.0       0.0       46.0         Estudios y proyectos       524.1       51.5       51.5       5.5       46.0       0.0       46.0	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Puente Vehicular Nichupté       1,098.4       1,924.5       1,924.5       1,894.7       29.8       0.0       29.8         Rizo De Oro-La Concordia 2 Puentes       0.0       987.4       861.4       642.0       219.4       125.9       345.4         K033       524.1       51.5       51.5       5.5       46.0       0.0       46.0         Estudios y proyectos       524.1       51.5       51.5       5.5       46.0       0.0       46.0	Ozuluama-Tampico	0.0	14.9	14.9	14.8	0.1	0.0	0.1
Rizo De Oro-La Concordia 2 Puentes       0.0       987.4       861.4       642.0       219.4       125.9       345.4         K033       524.1       51.5       51.5       5.5       46.0       0.0       46.0         Estudios y proyectos       524.1       51.5       51.5       5.5       46.0       0.0       46.0	Pachuca - Huejutla, Tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán	478.0	577.4	568.2	498.3	69.8	9.3	79.1
K033       524.1       51.5       51.5       5.5       46.0       0.0       46.0         Estudios y proyectos       524.1       51.5       51.5       51.5       51.5       46.0       0.0       46.0	Puente Vehicular Nichupté	1,098.4	1,924.5	1,924.5	1,894.7	29.8	0.0	29.8
Estudios y proyectos 524.1 51.5 51.5 5.5 46.0 0.0 46.0	Rizo De Oro-La Concordia 2 Puentes	0.0	987.4	861.4	642.0	219.4	125.9	345.4
	K033	524.1	51.5	51.5	5.5	46.0	0.0	46.0
Oficinas Centrales De La Dgc 524.1 51.5 51.5 5.5 46.0 0.0 46.0	Estudios y proyectos	524.1	51.5	51.5	5.5	46.0	0.0	46.0
	Oficinas Centrales De La Dgc	524.1	51.5	51.5	5.5	46.0	0.0	46.0

K048	1,349.4	549.5	546.7	507.4	39.3	2.8	42.1
Liberación de derecho de vía	1,349.4	549.5	546.7	507.4	39.3	2.8	42.1
Acapulco - Zihuatanejo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Acayucan - Ent. La Ventosa	0.0	41.2	41.2	40.2	1.0	0.0	1.0
Carretera Transpeninsular, Tramo Del Km 15+400 Al Km 21+600	0.0	4.0	4.0	3.2	0.8	0.0	0.8
Construcción De La Carretera Real Del Monte - Ent. Huasca	0.0	55.9	55.5	21.8	33.8	0.4	34.2
Libramiento Sayula	0.0	3.6	3.6	3.5	0.0	0.0	0.0
Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lím. De Edos. Gro./Oax.	0.0	241.7	241.5	241.1	0.5	0.1	0.6
Modernización De La Carretera Federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	0.0	169.2	169.2	169.2	0.0	0.0	0.0
Oficinas Centrales De La Dgc	1,349.4	6.2	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0
Ozuluama-Tampico	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Pachuca - Huejutla, Tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán	0.0	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0
Programa Contingente De Liberación Del Derecho De Vía Para Carreteras Federales 2024	0.0	9.8	9.8	7.7	2.0	0.0	2.0
Rizo De Oro - La Concordia 2 Puentes	0.0	7.4	5.0	3.9	1.2	2.3	3.5
R026	1,810.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Desarrollo de Infraestructura Estatal	1,810.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Oficinas Centrales De La Dgc [Centro Sict Hidalgo]	1,810.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Conservación de Carreteras	19,318.5	14,702.5	13,767.7	13,233.7	534.0	934.8	1,468.8
G003	8,318.5	8,318.5	7,438.5	6,948.2	490.4	880.0	1,370.4
APP's	8,318.5	8,318.5	7,438.5	6,948.2	490.4	880.0	1,370.4
App Arriaga - Tapachula	1,519.2	1,519.2	933.8	933.8	0.0	585.4	585.4
App Campeche - Merida	678.3	678.3	563.0	563.0	0.0	115.3	115.3
App Coatzacoalcos - Villahermosa	772.0	772.0	772.0	731.1	40.8	0.0	40.8
App Matehuala-Saltillo	740.5	740.5	740.5	694.6	45.9	0.0	45.9
App Pirámides - Pachuca - Tulancingo	646.0	646.0	646.0	611.9	34.1	0.0	34.1
App Querétaro - San Luis Potosí	794.9	794.9	794.9	776.4	18.5	0.0	18.5
App Saltillo-Monterrey-La Gloria	889.9	889.9	889.9	768.5	121.4	0.0	121.4
App San Luis Potosí - Matehuala	845.6	845.6	845.6	793.3	52.3	0.0	52.3
App Tampico - Cd. Victoria	704.7	704.7	525.9	525.9	0.1	178.7	178.8
App Texcoco - Zacatepec	727.5	727.5	726.9	549.7	177.2	0.6	177.8

K032	11,000.0	6,384.0	6,329.2	6,285.5	43.6	54.9	98.5
Conservación y reconstrucción de carreteras	11,000.0	6,384.0	6,329.2	6,285.5	43.6	54.9	98.5
Obras De Emergencias De Eventos 2020	0.0	30.9	16.7	4.6	12.1	14.2	26.3
Obras De Emergencias Por El Ciclón Tropical "Agatha" En Mayo De 2022	0.0	22.4	15.1	5.7	9.5	7.3	16.8
Obras De Emergencias Por El Ciclón Tropical "Kay" En Septiembre De 2022	0.0	15.9	10.0	3.8	6.2	5.9	12.1
Obras De Emergencias Por El Ciclón Tropical "Nora" En Agosto De 2021	0.0	11.3	9.2	3.3	5.9	2.1	8.0
Obras De Emergencias Por El Ciclón Tropical Max En Octubre De 2023	0.0	5.1	5.1	5.0	0.0	0.0	0.0
Obras De Emergencias Por Lluvia Severa En Febrero De 2023	0.0	9.6	7.2	2.6	4.6	2.4	7.0
Obras De Emergencias Por Lluvias Severas En Octubre De 2022	0.0	9.8	7.3	2.7	4.7	2.4	7.1
Obras De Emergencias Por Tormenta Nadine En Octubre De 2024	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0	20.5	20.5
Programa Plurianual De Conservación De La Red Federal De Carreteras Libre De Peaje	11,000.0	6,258.5	6,258.5	6,257.8	0.7	0.0	0.7
Desarrollo Carretero	6,784.0	7,104.7	6,981.4	6,951.7	29.7	123.4	153.1
G003	6,784.0	6,942.7	6,819.3	6,790.6	28.7	123.4	152.0
PPS y APP	6,784.0	6,942.7	6,819.3	6,790.6	28.7	123.4	152.0
Nueva Italia Nueva Italia - Apatzingán	203.6	203.6	203.6	203.6	0.0	0.0	0.0
App Libramiento De La Carretera La Galarza-Amatitlanes	135.8	135.8	135.8	109.0	26.8	0.0	26.8
Autopista Mitla-Tehuantepec	2,646.7	2,646.7	2,646.7	2,646.7	0.0	0.0	0.0
Irapuato - La Piedad - Queretaro	411.7	1,811.2	1,751.1	1,751.1	0.0	60.1	60.1
Nuevo Necaxa - Avila Camacho	888.7	888.7	888.7	887.0	1.6	0.0	1.7
Pagos De Obligaciones E Indemnización	0.0	158.7	158.7	158.7	0.0	0.0	0.0
Querétaro-Irapuato	1,399.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rio Verde-Ciudad Valles	688.5	688.5	667.0	666.7	0.2	21.5	21.7
Tapachula-Talisman	409.5	409.5	367.7	367.7	0.0	41.8	41.8
K033	0.0	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0
Estudios y proyectos	0.0	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0
Programa De Estudios Y Proyectos	0.0	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0
K048	0.0	155.2	155.2	154.1	1.0	0.0	1.0
Liberación de derecho de vía	0.0	155.2	155.2	154.1	1.0	0.0	1.0
Programa De Derecho De Vía	0.0	155.2	155.2	154.1	1.0	0.0	1.0

Desarrollo Ferroviario y Multimodal	9,092.0	11,292.0	11,142.0	10,567.4	574.6	150.0	724.6
K040	4,000.0	5,692.0	5,690.2	5,622.4	67.7	1.8	69.6
Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros	4,000.0	5,692.0	5,690.2	5,622.4	67.7	1.8	69.6
Tren Interurbano México-Toluca	4,000.0	5,692.0	5,690.2	5,622.4	67.7	1.8	69.6
K041	5,092.0	5,600.0	5,451.8	4,944.9	506.9	148.1	655.0
Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	5,092.0	5,600.0	5,451.8	4,944.9	506.9	148.1	655.0
Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	2,000.0	4,700.0	4,700.0	4,397.7	302.3	0.0	302.3
Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México (Chalco Santa Marta) [Centro SICT Estado de México]	0.0	900.0	751.8	547.2	204.6	148.1	352.7
Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México (Chalco Santa Marta) [Oficinas Centrales de la DGDFyM]	3,092.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicios Técnicos				190.2			17.2
K028	324.2	207.4	207.4	190.2	17.2	0.0	17.2
Estudios de preinversión	324.2	207.4	207.4	190.2	17.2	0.0	17.2
Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2024.	99.0	73.5	73.5	73.4	0.1	0.0	0.1
Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la RCF							
en 2024.	112.8	30.0	30.0	29.9	0.1	0.0	0.1
Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2024, a través de su auscultación	41.2	15.2	15.2	15.2	0.0	0.0	0.0
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera a cargo de la SICT, en el año							
	71.2	88.7	88.7	71.8	16.9	0.0	16.9
Total general	69,214.8	52,373.7	50,817.3	48,106.4	2,710.9	1,556.5	4,267.4