Secretaría de Infraestructura,

Comunicaciones y Transportes

Ejercicio

2025







30 de abr de 2025



Subsecretaría de Infraestructura



Subsecretaría de Comunicaciones y **Transportes**



Agencia Reguladora del Transporte



Centro SCOP

Año


Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Ferroviario	



Mes

Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G
□ Central	46,404.3	49,608.2	9,037.2	18.2 %	40,571.0	3,318.60	15,121.5	22,131.0
E Carreteras Federales	0.0	9,960.0	1,422.6	14.3 %	8,537.4		3,174.2	5,363.2
E Caminos Rurales	0.0	6,396.3	107.2	1.7 %	6,289.1		1,443.1	4,845.9
Hejora en la conectividad municipal	3,000.0	3,000.0	37.6	1.3 %	2,962.4		312.4	2,650.0
E Conservación	10,000.0	10,346.9	216.3	2.1 %	10,130.6		2,550.4	7,580.2
APP's Conservación	8,638.8	8,638.8	3,238.2	37.5 %	5,400.6		5,381.4	19.2
APP Desarrollo Carretero	1,063.9	844.9	604.9	71.6 %	239.9		195.3	44.7
⊕ PPS's	5,981.2	5,407.3	3,339.4	61.8 %	2,067.9		2,062.1	5.8
Estudios de Servicios Técnicos	0.0	550.0	70.9	12.9 %	479.1		2.6	476.5
+ Provisiones	17,720.4	4,463.6	0.0	•	4,463.6	3,318.60	0.0	1,145.0
E Centro SCOP	0.0	0.5	0.0		0.5		0.0	0.5
E Coordinado Total	92,000,0	92,000,0	19 158 0 28,195.2	20.8 % 19.9 %	72.842.1 113,413.1	35 230 04 38,548.64	14 947 7 30,069.1	22.664.3 44,795.3







30 de abr de 2025









Subsecretaría de Infraestructura




Subsecretaría de Comunicaciones y **Transportes**



Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario

Ejercido en la semana por áreas

Unidad	Ejercido al cierre	Ejercido al cierre	Ejercido entre periodos	Saldo al año
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario	13,307.6	19,158.0	5,850.3	72,842.0
Conservación de Carreteras	3,146.2	3,454.5	308.3	15,531.2
Caminos Rurales y Alimentadores	138.3	144.8	6.5	13,715.0
Carreteras Federales	1,361.3	1,422.6	61.3	8,294.4
Desarrollo Carretero	3,944.3	3,944.3	0.0	2,550.8
Servicios Técnicos	70.2	70.9	0.7	479.1
Dirección General de Recursos Materiales	0.0	0.0	0.0	0.5
Instituto Mexicano del Transporte	0.0	0.0	0.0	0.0
Desarrollo Ferroviario y Multimodal	0.0	0.0	0.0	
Total	21,968.0	28,195.2	6,227.2	113,413.1







Fecha de Corte

30 de abr de 2025

Ejercicio

2025





Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Subsecretaría de Infraestructura



Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes



Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario



Zac. Coah. Mor. Yuc. Sin. Qro. Col. Ags.

Centro SCOP

Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año



Ejercido — 28,195.2

Saldo 113,413.1


Mex. Oax. Gro. Chis. SLP Tab. Hgo. Gto. Ver. Q. Roo NL Chih. Son. Tamps. Dgo. Tlax. Camp. Mich. Nay. Pue. Jal.

80.1 %



BCS

BC



● Saldo al año ● Ejercido

1,904.1

1743.2